

**АКТ ДЛЯ МАСТЕРОВ №5**  
**ТАЮ/25104554 от 03.09.2025**

Сводный расчет	
Наименование	Сумма
Черновые работы	3 028,47 ₽
Чистовые работы	31 659,11 ₽
Сантехнические работы	2 869,63 ₽
<b>ИТОГО ПО ВСЕМ РАЗДЕЛАМ</b>	<b>37 557,21 ₽</b>
<b>Итого к выплате: 37 557,21 ₽</b>	

**АКТ ДЛЯ МАСТЕРОВ №5**  
**ТАЮ/25104554 от 03.09.2025**

Санузел - Габариты			
Наименование	Значение	Наименование	Значение
Периметр	8,70 м	Длина	1,85 м
Площадь пола	4,60 м <sup>2</sup>	Ширина	2,50 м
Площадь стен	20,90 м <sup>2</sup>	Высота	2,59 м
Итоговая сумма	37 557,21 Р	Проемы	1,60 м <sup>2</sup>

Санузел - Работы	
Наименование	Кол-во
<b> &gt; Черновые работы</b>	
<b>&gt; Полы</b>	
Гидроизоляционная лента (по периметру стен)	8,70 м/п
Гидроизоляция	4,60 м <sup>2</sup>
<b>&gt; Стены</b>	
Устройство прямолинейных коробов из ГКЛ на стенах	3,00 м/п
<b> &gt; Чистовые работы</b>	
<b>&gt; Полы</b>	
Подрезка плитки (полы)	4,35 м/п
Облицовка керамогранитом не более 600х600 мм	4,60 м <sup>2</sup>
Затирка плитки пола	4,60 м <sup>2</sup>
<b>&gt; Стены</b>	
Облицовка плиткой стен	20,90 м <sup>2</sup>
Подрезка плитки (стены)	19,06 м/п
Затирка плитки стен	20,90 м <sup>2</sup>
Высверливание коронкой отверстия в керамической плитке	12,00 шт
<b> &gt; Сантехнические работы</b>	
Заделка сантехнических штроб	9,00 м/п
Устройство сантехшкафа (ГКЛ, пеноблок)	2,00 м <sup>2</sup>
Установка люка ("невидимка")	1,00 шт