

**АКТ ДЛЯ МАСТЕРОВ №16**  
**ТЕМ/25549056 от 13.12.2025**

Сводный расчет	
Наименование	Сумма
Чистовые работы	204 735,70 Р
Сантехнические работы	6 140,36 Р
<b>ИТОГО ПО ВСЕМ РАЗДЕЛАМ</b>	<b>210 876,06 Р</b>
<b>Итого к выплате: 210 876,06 Р</b>	

**АКТ ДЛЯ МАСТЕРОВ №16**  
**ТЕМ/25549056 от 13.12.2025**

Санузел - Габариты			
Наименование	Значение	Наименование	Значение
Периметр	10,40 м	Длина	2,00 м
Площадь пола	5,50 м <sup>2</sup>	Ширина	3,20 м
Площадь стен	29,60 м <sup>2</sup>	Высота	3,00 м
Итоговая сумма	84 537,39 Р	Проемы	1,60 м <sup>2</sup>

Санузел - Работы	
Наименование	Кол-во
<b> &gt; Чистовые работы</b>	
<b>&gt; Полы</b>	
Облицовка пола широкоформатной плиткой более 600х600 мм, но не более 1200х600 мм (применяется, если площадь плитки более 0,36 м <sup>2</sup> )	5,50 м <sup>2</sup>
Подрезка керамогранита (полы)	5,20 м/п
Затирка плитки пола	5,50 м <sup>2</sup>
<b>&gt; Стены</b>	
Подрезка керамогранита (стены)	22,40 м/п
Облицовка стен широкоформатной плиткой более 600х600 мм <sup>2</sup> , но не более 1200х600 мм <sup>2</sup>	29,60 м <sup>2</sup>
Затирка плитки стен	29,60 м <sup>2</sup>
Высверливание отверстий в керамограните	11,00 шт
Запил края плитки под 45 гр.	22,00 м/п
<b> &gt; Сантехнические работы</b>	
Установка ванны	1,00 шт
Установка точки вентиляции	3,00 шт

**АКТ ДЛЯ МАСТЕРОВ №16**  
**ТЕМ/25549056 от 13.12.2025**

Санузел - Габариты			
Наименование	Значение	Наименование	Значение
Периметр	9,60 м	Длина	2,10 м
Площадь пола	4,60 м <sup>2</sup>	Ширина	2,70 м
Площадь стен	27,20 м <sup>2</sup>	Высота	3,00 м
Итоговая сумма	109 138,67 Р	Проемы	1,60 м <sup>2</sup>

Санузел - Работы	
Наименование	Кол-во
<b> &gt; Чистовые работы</b>	
<b>&gt; Стены</b>	
Устройство широкоформатной плитки 2400x1000	9,60 м <sup>2</sup>
Подрезка керамогранита (стены)	21,60 м/п
Облицовка стен широкоформатной плиткой более 600x600 мм <sup>2</sup> , но не более 1200x600 мм <sup>2</sup>	27,20 м <sup>2</sup>
Затирка плитки стен	27,20 м <sup>2</sup>
Высверливание отверстий в керамограните	10,00 шт
Запил края плитки под 45 гр.	26,00 м/п
<b>&gt; Полы</b>	
Облицовка пола широкоформатной плиткой более 600x600 мм, но не более 1200x600 мм (применяется, если площадь плитки более 0,36 м <sup>2</sup> )	4,60 м <sup>2</sup>
Подрезка керамогранита (полы)	4,80 м/п
Затирка плитки пола	4,60 м <sup>2</sup>
<b> &gt; Сантехнические работы</b>	
Установка люка ("невидимка")	1,00 шт
Монтаж экрана под ванну (каркас для плитки)	2,00 шт

**АКТ ДЛЯ МАСТЕРОВ №16**  
**ТЕМ/25549056 от 13.12.2025**

Коридор - Габариты			
Наименование	Значение	Наименование	Значение
Периметр	12,80 м	Длина	3,10 м
Площадь пола	7,70 м <sup>2</sup>	Ширина	3,30 м
Площадь стен	30,60 м <sup>2</sup>	Высота	3,00 м
Итоговая сумма	17 200,00 Р	Проемы	7,80 м <sup>2</sup>

Коридор - Работы	
Наименование	Кол-во
<b> &gt; Чистовые работы</b>	
Облицовка керамогранитом не более 600х600 мм	20,00 м <sup>2</sup>