

АКТ ДЛЯ МАСТЕРОВ №2
ТЕМ/26244678 от 27.04.2026

Сводный расчет	
Наименование	Сумма
Черновые работы	42 890,83 ₽
ИТОГО ПО ВСЕМ РАЗДЕЛАМ	42 890,83 ₽
Итого к выплате: 42 890,83 ₽	

АКТ ДЛЯ МАСТЕРОВ №2
ТЕМ/26244678 от 27.04.2026

Санузел - Габариты			
Наименование	Значение	Наименование	Значение
Периметр	7,00 м	Длина	1,60 м
Площадь пола	3,00 м ²	Ширина	1,90 м
Площадь стен	16,00 м ²	Высота	2,51 м
Итоговая сумма	7 315,68 Р	Проемы	1,60 м ²

Санузел - Работы	
Наименование	Кол-во
 > Черновые работы	
Грунтование стен	16,00 м ²
Штукатурка стен по маякам до 3 см цементной смесью	16,00 м ²
Монтаж маяков (стены)	16,00 м ²
Демонтаж маяков (стены)	16,00 м ²
Заделка мест после демонтажа маяков (стены)	16,00 м ²

АКТ ДЛЯ МАСТЕРОВ №2
ТЕМ/26244678 от 27.04.2026

Кухня - Габариты			
Наименование	Значение	Наименование	Значение
Периметр	12,80 м	Длина	2,50 м
Площадь пола	9,80 м ²	Ширина	3,90 м
Площадь стен	28,10 м ²	Высота	2,51 м
Итоговая сумма	14 655,19 Р	Проемы	4,00 м ²

Кухня - Работы	
Наименование	Кол-во
 > Черновые работы	
> Стены	
Грунтование стен	28,10 м ²
Штукатурка стен по маякам до 3 см гипсовой смесью	28,10 м ²
Монтаж маяков (стены)	28,10 м ²
Демонтаж маяков (стены)	28,10 м ²
Заделка мест после демонтажа маяков (стены)	28,10 м ²
> Потолки	
Грунтование потолков	9,80 м ²
Штукатурка потолка по маякам до 1 см гипсовой смесью	9,80 м ²
Монтаж маяков (потолки)	9,80 м ²
Демонтаж маяков (потолки)	9,80 м ²
Заделка мест после демонтажа маяков (потолки)	9,80 м ²

АКТ ДЛЯ МАСТЕРОВ №2
ТЕМ/26244678 от 27.04.2026

Гостиная - Габариты			
Наименование	Значение	Наименование	Значение
Периметр	18,80 м	Длина	5,80 м
Площадь пола	19,30 м ²	Ширина	3,60 м
Площадь стен	41,70 м ²	Высота	2,51 м
Итоговая сумма	16 840,97 Р	Проемы	5,50 м ²

Гостиная - Работы	
Наименование	Кол-во
 > Черновые работы	
Грунтование стен	41,70 м ²
Штукатурка стен по маякам до 3 см гипсовой смесью	41,70 м ²
Монтаж маяков (стены)	41,70 м ²
Демонтаж маяков (стены)	41,70 м ²
Заделка мест после демонтажа маяков (стены)	41,70 м ²

АКТ ДЛЯ МАСТЕРОВ №2
ТЕМ/26244678 от 27.04.2026

Коридор - Габариты			
Наименование	Значение	Наименование	Значение
Периметр	6,80 м	Длина	1,80 м
Площадь пола	2,90 м ²	Ширина	1,60 м
Площадь стен	10,10 м ²	Высота	2,51 м
Итоговая сумма	4 078,99 Р	Проемы	7,00 м ²

Коридор - Работы	
Наименование	Кол-во
 > Черновые работы	
Грунтование стен	10,10 м ²
Штукатурка стен по маякам до 3 см гипсовой смесью	10,10 м ²
Монтаж маяков (стены)	10,10 м ²
Демонтаж маяков (стены)	10,10 м ²
Заделка мест после демонтажа маяков (стены)	10,10 м ²